



Γαλατάς 20-01-2024

**ΔΗΜΟΣ**

**ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ**

**Προς Δημοτική Επιτροπή**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Η παρούσα εισήγηση αφορά το θέμα της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής της 20<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024, «Τροποποίηση όρων και παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

### **ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού **υπογράφηκε στις 21/01/2019**. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ήταν εξήντα (60) μήνες και δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) επιπλέον έτη, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. **Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 21-01-2024**. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 28.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9781.01.040).

Σκοπός του έργου είναι η Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του οδικού δικτύου της Αττικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.), των οδικών αξόνων του νομού Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής δημοπράτησε το έργο και το συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε», υπογράφηκε στις 26/02/2021 (21SYMV008206584) για ποσό 16.119.069,29€ (με ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου τρία (3) έτη (26/02/2024).

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών για χρονικό διάστημα από 26/2/2021 έως 5/3/2022, δηλαδή 12 μηνών και 7 ημερών.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με το υπ' αρ. 9/16-11-2023 πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για 36 μήνες ήτοι μέχρι την 21-01-2027, δεδομένου ότι η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου καθώς και τον 15μηνο συντήρησης αυτού από τον ανάδοχο και ένα ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των πληρωμών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Βάσει αυτής της εισήγησης εκδόθηκε η υπ' αριθμό 461/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 36 μήνες ήτοι μέχρι την 21-01-2027.

Με το υπ' αριθμό 47/04-01-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμό 461/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και σχέδιο τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης, για τη λήψη σχετικής απόφασης τροποποίησης της σύμβασης.

Οι τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης αφορούν :

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του Άρθρου 5 : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα έξι (36) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.».

Β. Την παράταση κατά τριάντα έξι (36) μήνες της χρονικής ισχύος της από 21/01/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 21/01/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/01/2027.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της από 21/01/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21/01/2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και :

1. Το άρ. 100, του ν. 3852/2010, που αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις.
2. Την περ. γ' της παρ. 2, του άρ. 74Α, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του με το άρ. 9, του ν. 5056/2023, η οποία μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής ορίζει και *«την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων...»*.
3. Το υπ' αριθμό 47/04-01-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμό 461/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και σχέδιο τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση λήγει στις 21-01-2024.

5. Την υπ' αρ. 374/30.05.2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την οποία, κατεπείγον μπορεί να χαρακτηριστεί ένα θέμα όταν από την αναβολή της συζητήσεώς του κινδυνεύουν, σοβαρά τα συμφέροντα του δήμου ή η ζωή και η περιουσία των δημοτών.
6. Το γεγονός ότι δεν μας παραδόθηκαν φάκελοι έργων, μελετών, αναθέσεων, συμβάσεων, όπως ζητήθηκαν από την απερχόμενη διοίκηση και αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν.

Εισηγούμαστε :

- A. Τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον.
- B. Την έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης βάσει των ανωτέρω.
- Γ. Την υπογραφή του σχεδίου τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης.
- Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Αναστασίου Μούγιου για την υπογραφή της.

Περιλαμβάνονται ως παραρτήματα:

1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Σχέδιο χρονοδιαγράμματος.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για το έργο:

**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ  
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

**ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1. Περιφέρεια Αττικής
2. Δήμοι: ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ

**Για το έργο:**

**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ**

**ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα ....., ημέρα ....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής .....
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αίγινας**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει Οινώνης 3, Αίγινα, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αίγινας .....
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αχαρνών**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές, Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αχαρνών .....
4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Διονύσου**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Αγ. Στέφανο, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Αγ. Στεφάνου .....
5. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Κυθήρων**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Κύθηρα, Χώρα Κυθήρων, ΤΚ 80 100 Κύθηρα, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Κυθήρων .....
6. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας**» (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής, Στρ. Ν. Ρόκα 45, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας .....
7. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μαραθώνα**» (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Μαραθώνα, Οινόης 6 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Μαραθώνα .....
8. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας**» (Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο, Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .....
9. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Μεγαρέων**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Μέγαρα, Χ. Μωραΐτη & Γ. Μαυρουκάκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μεγαρέων .....

10. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Παιανίας» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην Παιανία, Καραολή και Δημητρίου 38Α, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Παιανίας .....
11. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Παλλήνης» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Γέρακα Ιθάκης 12, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Παλλήνης .....
12. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Πεντέλης» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Μελίσσια, οδός Καλαμβόκη 2α , και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Πεντέλης .....
13. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στη Ραφήνα Αττικής, Αραφηνίδων Αλών 12, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου .....
14. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνας» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στη Σαλαμίνα, Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σαλαμίνας .....
15. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Β. Παύλου & Δημάρχου Μπέκα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος .....
16. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Γαλατά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων .....
17. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ωρωπού» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στον Ωρωπό, Χαλκουτσίου 50, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ωρωπού .....

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α΄ 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Καθώς και:

1. Τη με αριθμό 184/2022 (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο.
2. Τη με αριθμό 185/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2023 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο.
3. Την από 21/1/2019 προγραμματική σύμβαση.
4. Το με Α.Π. 1466171 / 28-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.
5. Το υπ' αριθ. 9/16-11-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 21/1/2019 προγραμματικής σύμβασης.
6. Την υπ' αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).
7. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
8. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
9. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
10. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
11. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
12. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
13. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )
14. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: )



15. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
16. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
17. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
18. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
19. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
20. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
21. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας-Μεθάνων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
22. Την με αριθμό                    Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                    )
23. Την υπ' αριθμ.                    πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

### Συμφωνούν από κοινού

**Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:**

**Από:**

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.».

**Σε:**

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τριάντα έξι (36) επιπλέον μήνες με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.».

**Β.** Την παράταση κατά τριάντα έξι (36) μήνες της χρονικής ισχύος της από 21/01/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 21/01/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/01/2027.

**Γ.** Την τροποποίηση του παραρτήματος II της από 21/01/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21/01/2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφεται σε δέκα οκτώ (18) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει ένα (1).

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ**

**ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ**

**ΑΙΓΙΝΑΣ**

**ΑΧΑΡΝΩΝ**

**ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΚΥΘΗΡΩΝ**

**ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ**

**ΜΑΡΑΘΩΝΑ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**

**ΜΕΓΑΡΕΩΝ**

**ΠΑΙΑΝΙΑΣ**

**ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

**ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

**ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**


**ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**

**ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ**

**ΩΡΩΠΟΥ**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

	1-60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	#	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96				
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																																									
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																																									
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																																									
Εκτέλεση έργου -Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																X																									
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Οριστική παραλαβή																																X	X								
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής-Αποπληρωμή																																					X	X	X	X	X
	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ( 21/1/2019-21/1/2024)																																								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (21/1/2024-21/1/2027)																																								